

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

本市は、東南海・南海地震の被害想定地域とされており、防災機能の強化に関する事業として津波等の災害に備えるため、平成25年度に十四山中学校に屋外避難階段を設置しました。地震による破損・落下等の被害を回避するために、市内4校(桜小学校・弥生小学校・大藤小学校・十四山西部小学校)で屋内運動場の非構造部材の耐震化(吊り天井等撤去等)を実施しました。また、桜小学校屋内運動場は、再耐震診断の結果、耐震補強が必要となり、合わせて実施しました。なお、栄南小学校・白鳥小学校・日の出小学校・弥富中学校・弥富北中学校については、次年度において屋内運動場の非構造部材の耐震化(吊り天井等撤去等)に取り組みます。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

学校施設(日の出小学校)に太陽光発電設備を設置しました。太陽光発電システムの表示パネルで発電電力を表示することにより、環境教育につながりました。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

桜小学校の分離新設校舎(日の出小学校)建設に伴い、校舎一体の給食施設・学校水泳プール(屋外)を建設しました。

## 2 事後評価の時期及び方法について

事業終了後、計画の初年度に策定した公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成度合いについて計測するための指標等に基づき、事後評価を実施しました。事後評価シートの内容を当市のホームページ等で公表しました。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

概ね、施設整備計画どおりに事業が実施できました。非構造部材の耐震化(吊り天井撤去等)は、次期施設整備計画で引続き実施します。また、耐震化以外についても優先度・緊急性を検討し取り組むこととします。