

社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書

平成25年7月12日

計画の名称	1 安心・安全な暮らしのための広場や地域交流の場、多様な憩いの場の整備																				
計画の期間	平成22年度 ～ 平成23年度 （2年間）						交付対象	弥富市													
計画の目標	本公園は、弥富平島中土地区画整理事業地内に位置しており、現在、周辺では新たな住宅の建設が急速に進みつつある。昔、周辺に多かった金魚池も埋め立てられ、宅地化が進む中で、計画地周辺の風景は急激に変わってきている。また、新たな住民も増えたため、多様な世代が交流し、憩うことができる場所が求められている。弥富市の都市公園等の整備状況は総面積11.67haであり、一人当たりの緑地環境整備面積は、2.62㎡/人と低い状況である。早急に本公園を整備し、一人当たりの緑地環境整備面積を3.0㎡/人以上とするとともに、地域に身近で、安心・安全な暮らしのための広場や地域の交流の場、多様な憩いの場である公園の整備を図る。																				
計画の成果目標（定量的指標）				・住民一人当たり緑地環境整備面積（都市公園面積）を2.62㎡/人（H22）から3.00㎡/人（H23）に増加																	
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値					備考							
									当初現況値 (H22当初)		中間目標値		最終目標値 (H23末)								
市民一人当たり都市公園面積 都市公園・都市緑地面積（㎡）/行政人口（人）				2.62㎡/人							3.00㎡/人										
全体事業費 上段：（計画） 下段：実績		合計 （A+B+C）		(182) 158 百万円		A		(180) 156 百万円		B		(0) 0 百万円		C		(2) 2 百万円		効果促進事業費の割合 C／（A+B+C）		(1.1) 1.3 %	
事後評価																					
○事後評価の実施体制、実施時期																					
事後評価の実施体制										事後評価の実施時期											
										・事業終了後											
・弥富市役所開発部案件検討会において実施。										公表の方法											
										・市ホームページに掲載											
1. 交付対象事業の進捗状況																					
交付対象事業																					
A1 都市公園等事業																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考				
											H22	H23	H24	H25	H26						
1-A-1	公園	一般	弥富市	直接	弥富市	—	—	都市公園事業（ひので公園）	園路、広場、休憩所等1.4ha	弥富市						(180) 156	上段：（計画） 下段：実績				
合計																(180) 156					
B 関連社会資本整備事業																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考					
											H22	H23	H24	H25	H26						
合計																					
番号	一体的に実施することにより期待される効果																			備考	

C 効果促進事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
1-C-1	施設整備	一般	弥富市	直接	弥富市	—	案内看板設置事業	案内看板	弥富市						(2) 2	上段：（計画） 下段：実績	
合計															(2) 2		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	
1-C-1	利用者の利便性を図る。																

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・ ひので公園の整備の結果、1. 4 haの供用を図ることができ、住民一人当たり緑地環境整備面積が増加した。			
II 定量的指標の達成状況	指 標 (住民一人当たり 緑地環境整備 面積)	最終目標値	3. 00㎡/人	目標値と実績値 に差が出た要因	人口推計の差異による。
		最終実績値	3. 03㎡/人		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		・ 当公園の供用開始に伴い、弥富市地域防災計画において一時避難所に指定され、避難所の増加による防災機能が向上した。 また、地区自主防災会による防災訓練や地域コミュニティ活動の場にも利用されている。			
3. 特記事項 (今後の方針等)					
・ 今後は安心して安全な暮らしを守るオープンスペースや地域住民の交流の場、また多様な憩いやレクリエーションの場を提供できるよう管理に努め、有効に活用していく。					