

社会資本総合整備計画書 (弥富市)

事後評価

平成30年1月22日

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年1月22日

計画の名称	安全・安心・快適な都市公園の整備（防災・安全）							重点計画の該当	○		
計画の期間	平成28年度～平成29年度（2年間）			交付対象	弥富市						
計画の目標	弥富市における都市公園の多くは設置から長い年月が経過しており、公園施設の老朽化が進んでいる。そのため、公園施設長寿命化計画を策定し、施設の長寿命化対策や、計画的な改築・更新を図る。 公園施設長寿命化計画に基づき、安全で安心して利用できる公園施設整備を推進するため、施設の改築・更新を実施し、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。										
計画の成果目標（定量的指標）	・市の管理する都市公園において、公園施設長寿命化計画を策定する。 ・公園利用者が安全・安心・快適に利用できるよう、公園施設の改築・更新を行う。										
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考		
						当初現況値 (H28当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)			
	公園施設長寿命化計画策定済み公園の割合 (評価時点の長寿命化計画策定済み公園数) / (計画期間中に長寿命化計画を策定する公園数) = (長寿命化計画を策定した公園の割合)					0%		100%			
	老朽化した公園施設の改築・更新を行った公園の割合 (評価時点の改築・更新を行った公園数) / (計画期間中に改築・更新が必要な公園数) = (改築・更新を行った公園の割合)					0%		100%			
全体事業費 (上段計画・下段実績)	合計 (A+B+C+D)	39百万円 9百万円	A	39百万円 9百万円	B	-	C	-	D	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
弥富市開発部都市計画課において、事後評価を実施	平成30年1月
	公表の方法
	ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A 都市防災・公園事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
									H28	H29	H30	H31	H32			
1-A-1	公園	一般	弥富市	直接	弥富市	公園施設長寿命化計画（弥富市）	公園施設長寿命化計画 20公園	弥富市						9 9	-	計画 実績
1-A-2	公園	一般	弥富市	直接	弥富市	公園施設長寿命化対策支援事業（弥富市）	遊具施設の改築・更新 17公園	弥富市						30 0	未策定	計画 実績
小計（都市防災・公園事業）												39 9		計画 実績		


C 効果促進事業															
C 都市防災・公園事業効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
小計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考	

2. 事業効果の発現、目標値の達成状況				
I 定量的に関連する交付対象事業の効果の発現		<ul style="list-style-type: none"> 対象となる都市公園の公園施設長寿命化計画策定し、策定済み公園の割合を目標の100%にした。 長寿命化計画を策定したことにより、既存施設の安全性を把握することができた。 		
II 定量的指標の達成状況	指標①(公園施設長寿命化計画策定済み公園の割合)	最終目標値(H29末)	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値(H29末)	100%	
	指標②(老朽化した公園施設の改築・更新を行った公園の割合)	最終目標値(H29末)	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値(H29末)	0%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の発現効果 (必要に応じて記述)		施設の健全度調査の結果、日常点検結果等による修繕を行っているため、劣化状況が著しく悪い施設は見られなかった。 今後は、市単独事業により、計画的に改築・更新を実施する。		
3. 特記事項(今後の方針)				
今後も定期的な修繕を行いながら、計画的に改築・更新・修繕を実施し、公園利用者が快適に利用できる安全・安心な公園施設を提供する。				

社会資本総合整備計画

計画の名称	安全・安心・快適な都市公園の整備		
計画の期間	平成28年度 ~ 平成29年度 (2年間)	交付対象	弥富市



20
1-A-1 弥富市公園施設長寿命化計画策定調査(20公園)

17
1-A-2 弥富市公園施設長寿命化対策支援事業(0公園)

(上段計画・下段実績)

番号	名称	種別
1	水郷公園	街区
2	中六公園	街区
3	五反波公園	街区
4	五明公園	街区
5	五月公園	街区
6	水明公園	街区
7	竜頭公園	街区
8	平島北公園	街区
9	稻狐農村公園	街区
10	川平北公園	街区
11	川平南公園	街区
12	平島東公園	街区
13	作左山公園	街区
14	大谷公園	街区
15	楽荘公園	街区
16	中之割公園	街区
17	鍋田公園	街区
18	ひので公園	近隣
19	末広緑地	都市緑地
20	筏川桜緑地	都市緑地