

## 弥富市公立学校等施設整備計画【事後評価】

計画期間 平成27年度～平成29年度(3年間)

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和元年7月 評価推進員による分析  
令和元年9月 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

施設整備計画にて実施した各種事業を含めた総括事業を、所管部課長が事務事業評価としてまとめ、行政改革推進本部(秘書企画課)へ提出し最終分析評価する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、概ね達成できた。  
特に教育環境の質的な向上を図るために、中学校の空調機器設置工事に速やかに実施したことは、生徒や保護者から好感触を得ているほか、地震、津波対策の災害に備えた対策として実施した「建築非構造部材の耐震対策工事」及び「避難用屋上防護柵設置工事」は、地域住民から高い評価を得るなど効果を上げてると言える。  
今後は、学校施設が建築後30年以上の建物が7割以上なり、老朽化しているため大規模改修を実施し、児童生徒の安全確保に努める必要がある。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

建築非構造部材の耐震対策工事として、屋内運動場天井撤去工事を5校(栄南小学校、白鳥小学校、日の出小学校、弥富中学校、弥富北中学校)実施した。  
津波対策として大藤小学校に避難用屋上防護柵設置工事を実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

法令不適合による非常用シャッターの取替改修工事を5校(桜小学校、大藤小学校、栄南小学校、白鳥小学校、十四山西部小学校)実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

地球温暖化の環境の変化に伴い、日常の教育環境の向上を図るため、中学校3校(弥富中学校、弥富北中学校、十四山中学校)に空調機器設置工事を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
栄南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H27.6～H27.9	H27.9.29		
白鳥小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H27.6～H27.9	H27.9.30		
日の出小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H27.6～H27.9	H27.8.28		
弥富中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H27.7～H28.1	H28.1.28		
弥富北中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H27.7～H28.1	H28.2.1		
弥富北中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H28.6～H28.11	H28.11.30		
桜小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H28.6～H28.9	H28.9.30		
大藤小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H28.6～H28.9	H28.9.30		
栄南小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H29.5～H29.9	H29.10.2		
白鳥小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H29.5～H29.9	H29.10.2		
大藤小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H29.5～H29.9	H29.10.2		
十四山西部小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H30.3～H30.3	H29.10.1		
弥富中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.3～H30.3	H30.9.30		
弥富北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.3～H30.3	H30.9.30		
十四山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.3～H30.3	H30.9.30		