

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年06月17日

計画の名称	弥富市における下水道整備の推進（重点計画）														
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	弥富市														
計画の目標	市街地を中心とした下水道未普及地域の整備を推進し、生活環境の改善と公共水域の水質保全につとめ、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		2,650	A	2,650	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2末	R5末	R7末
1	下水道処理人口普及率を40%（R2末）から53%（R7末）に増加させる。			
	下水道による処理人口普及率	40%	48%	53%
	下水道を利用できる人口（人） / 住民基本台帳人口（人）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	弥富市	直接	弥富市	管渠（ 污水）	新設	日光川下流処理区污水管 渠整備（未普及対策）佐 古木東処理分区外10処理 分区	污水管 Φ150mm～350mm A = 94ha	弥富市	■	■	■	■	■	2,650		-	
		重点アクションプラン																		
												小計						2,650		
											合計						2,650			

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
弥富市建設部において実施	令和8年6月
	公表の方法
	市ホームページで公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	佐古木東処理分始め11処理分区において下水道整備を行った結果、下水道普及率が増加し公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
市街化区域及び団地等の人口密集地域の公共下水道整備を重点的に行い、さらなる汚水処理人口普及率の向上を図る。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	53		
	最 終 目標値	53%	人口集中地区を優先して整備したことによる。
	最 終 実績値	55%	

弥富市下水道計画一般図（污水）

A07-001 日光川下流処理区污水管渠整備（未普及対策）

